

АКТ №4

о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения №060916/0312698/01 в отношении объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения «село Апука» Олю горского муниципального района камчатского края от 17.11.2016г.

с. Апука

01 октября 2023 года.

Администрация с. Апука, в лице главы сельского поселения «село Апука» Крыгиной Елены Александровны, действующего на основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», с одной стороны, и акционерное общество «Корякэнерго», в лице начальника Апукинского энергоузла Чекашкина Сергея Васильевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

Проверка проводилась 01 сентября 2023г.

Проверяемый период: по состоянию на 01 октября 2023г.

Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения, в том числе по осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объекта концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, проверка наличия и сохранности муниципального имущества.

1. Контроль за соблюдением АО «Корякэнерго» условий концессионного соглашения осуществлен путем проверки исполнения обязательств по концессионному соглашению.

2. Сведения о выполненных Работах:

Перечень мероприятий по реконструкции объекта Соглашения, объемы работ, сроки их выполнения и размер инвестиций согласно **Приложения №3** к дополнительному соглашению №1 от 20.04.2021года к концессионному соглашению №060916/0312698/01 от 17.11.2016г.


3. Указанные Работы выполнены полностью и в срок, претензий по объему, качеству результата Работ и срокам выполнения Работ не имеет.

Заключение:


- 1) Проверенное муниципальное имущество, входящее в состав Объекта Соглашения и Иного имущества, находится в исправном состоянии, используется (эксплуатируется) в соответствии с целями.
- 2) Инвестиции в реконструкцию (модернизацию) муниципального имущества осуществляются Концессионером в соответствии с Планом мероприятий в объемах и сроках, предусмотренных концессионным соглашением.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.

Глава
МО СП «село Апука»


_____ Крыгина Е.А.

Начальник Апукинского
энергоузла


_____ Чекашкин С.В.